

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	PESO	FISICO	SIMPLES	ACUMULADO	SIMPLES	ACUMULADO	SIMPLES	ACUMULADO
				FINANC						
1	CIDADE JARDIM	R\$ 1.653.688,41	32,71%							
				%	100%	100%				
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 24.135,11	0,48%	R\$	R\$ 24.135,11	R\$ 24.135,11				
				%	100%	100%				
1.2	TERRAPLANAGEM	R\$ 32.294,13	0,64%	R\$	R\$ 32.294,13	R\$ 32.294,13				
				%	45%	45%				
1.3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 1.034.323,57	20,46%	R\$	R\$ 465.445,61	R\$ 465.445,61	R\$ 362.013,25	R\$ 827.458,86	R\$ 206.864,71	R\$ 1.034.323,57
				%			35%	80%	20%	100%
1.4	DRENAGEM	R\$ 451.775,85	8,94%	R\$			R\$ 180.710,34	R\$ 180.710,34	R\$ 271.065,51	R\$ 451.775,85
				%			50%	50,00%	50%	100%
1.5	SINALIZAÇÃO	R\$ 56.146,73	1,11%	R\$			R\$ 28.073,37	R\$ 28.073,37	R\$ 28.073,37	R\$ 56.146,73
				%					100%	100%
1.6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 55.013,02	1,09%	R\$					R\$ 55.013,02	R\$ 55.013,02
				%						
2	SÃO GERALDO	R\$ 1.054.969,54	20,87%							
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 17.455,67	0,35%	R\$						
				%						
2.2	TERRAPLANAGEM	R\$ 20.561,17	0,41%	R\$						
				%						
2.3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 658.537,86	13,03%	R\$						
				%						
2.4	DRENAGEM	R\$ 287.638,63	5,69%	R\$						
				%						
2.5	SINALIZAÇÃO	R\$ 35.750,28	0,71%	R\$						
				%						
2.6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 35.025,93	0,69%	R\$						
				%						
3	SÃO JOÃO	R\$ 1.164.877,70	23,04%							
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 19.279,87	0,38%	R\$						
				%						
3.2	TERRAPLANAGEM	R\$ 23.043,64	0,46%	R\$						
				%						
3.3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 738.045,79	14,60%	R\$						
				%						
3.4	DRENAGEM	R\$ 322.367,01	6,38%	R\$						
				%						
3.5	SINALIZAÇÃO	R\$ 22.886,57	0,45%	R\$						
				%						
3.6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 39.254,83	0,78%	R\$						
				%						
4	CICERO PASSOS	R\$ 1.182.122,94	23,38%							
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 19.496,48	0,39%	R\$						
				%						
4.2	TERRAPLANAGEM	R\$ 23.206,87	0,46%	R\$						
				%						
4.3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 743.273,72	14,70%	R\$						
				%						
4.4	DRENAGEM	R\$ 324.650,50	6,42%	R\$						
				%						
4.5	SINALIZAÇÃO	R\$ 31.962,48	0,63%	R\$						
				%						
4.6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 39.532,89	0,78%	R\$						
				%						
	TOTAL :	R\$ 5.055.658,59	100%		10,32%	10,32%	11,29%	21,61%	11,10%	32,71%
				R\$	R\$ 521.874,85	R\$ 521.874,85	R\$ 570.796,96	R\$ 1.092.671,80	R\$ 561.016,61	R\$ 1.653.688,41

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO				MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06				
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	PESO	FISICO	SIMPLES	ACUMULADO	SIMPLES	ACUMULADO	SIMPLES	ACUMULADO		
				FINANC								
1	CIDADE JARDIM	R\$ 1.653.688,41	32,71%									
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 24.135,11	0,48%	%								
1.2	TERRAPLANAGEM	R\$ 32.294,13	0,64%	R\$								
1.3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 1.034.323,57	20,46%	%								
1.4	DRENAGEM	R\$ 451.775,85	8,94%	R\$								
1.5	SINALIZAÇÃO	R\$ 56.146,73	1,11%	%								
1.6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 55.013,02	1,09%	R\$								
2	SÃO GERALDO	R\$ 1.054.969,54	20,87%									
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 17.455,67	0,35%	%	100%	100%						
2.2	TERRAPLANAGEM	R\$ 20.561,17	0,41%	R\$	R\$ 17.455,67	R\$ 17.455,67						
2.3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 658.537,86	13,03%	%	100%	100%						
2.4	DRENAGEM	R\$ 287.638,63	5,69%	R\$	R\$ 20.561,17	R\$ 20.561,17						
2.5	SINALIZAÇÃO	R\$ 35.750,28	0,71%	%	45%	45%	35%	80%	20%	100%		
2.6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 35.025,93	0,69%	R\$	R\$ 296.342,04	R\$ 296.342,04	R\$ 230.488,25	R\$ 526.830,29	R\$ 131.707,57	R\$ 658.537,86		
3	SÃO JOÃO	R\$ 1.164.877,70	23,04%	%								
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 19.279,87	0,38%	R\$								
3.2	TERRAPLANAGEM	R\$ 23.043,64	0,46%	%								
3.3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 738.045,79	14,60%	R\$								
3.4	DRENAGEM	R\$ 322.367,01	6,38%	%								
3.5	SINALIZAÇÃO	R\$ 22.886,57	0,45%	R\$								
3.6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 39.254,83	0,78%	%								
4	CICERO PASSOS	R\$ 1.182.122,94	23,38%	R\$								
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 19.496,48	0,39%	%								
4.2	TERRAPLANAGEM	R\$ 23.206,87	0,46%	R\$								
4.3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 743.273,72	14,70%	%								
4.4	DRENAGEM	R\$ 324.650,50	6,42%	R\$								
4.5	SINALIZAÇÃO	R\$ 31.962,48	0,63%	%								
4.6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 39.532,89	0,78%	R\$								
TOTAL :				R\$ 5.055.658,59	100%	%	6,61%	39,32%	7,19%	46,51%	7,07%	53,58%
				R\$	R\$ 334.358,88	R\$ 1.988.047,29	R\$ 363.418,84	R\$ 2.351.466,13	R\$ 357.191,82	R\$ 2.708.657,95		

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO				MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	PESO	FISICO	SIMPLES	ACUMULADO	SIMPLES	ACUMULADO	SIMPLES	ACUMULADO
				FINANC						
1	CIDADE JARDIM	R\$ 1.653.688,41	32,71%							
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 24.135,11	0,48%	%						
				R\$						
1.2	TERRAPLANAGEM	R\$ 32.294,13	0,64%	%						
				R\$						
1.3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 1.034.323,57	20,46%	%						
				R\$						
1.4	DRENAGEM	R\$ 451.775,85	8,94%	%						
				R\$						
1.5	SINALIZAÇÃO	R\$ 56.146,73	1,11%	%						
				R\$						
1.6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 55.013,02	1,09%	%						
				R\$						
2	SÃO GERALDO	R\$ 1.054.969,54	20,87%							
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 17.455,67	0,35%	%						
				R\$						
2.2	TERRAPLANAGEM	R\$ 20.561,17	0,41%	%						
				R\$						
2.3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 658.537,86	13,03%	%						
				R\$						
2.4	DRENAGEM	R\$ 287.638,63	5,69%	%						
				R\$						
2.5	SINALIZAÇÃO	R\$ 35.750,28	0,71%	%						
				R\$						
2.6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 35.025,93	0,69%	%						
				R\$						
3	SÃO JOÃO	R\$ 1.164.877,70	23,04%							
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 19.279,87	0,38%	%	100%	100%				
				R\$	R\$ 19.279,87	R\$ 19.279,87				
3.2	TERRAPLANAGEM	R\$ 23.043,64	0,46%	%	100%	100%				
				R\$	R\$ 23.043,64	R\$ 23.043,64				
3.3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 738.045,79	14,60%	%	45%	45%	35%	80%	20%	100%
				R\$	R\$ 332.120,60	R\$ 332.120,60	R\$ 258.316,02	R\$ 590.436,63	R\$ 147.609,16	R\$ 738.045,79
3.4	DRENAGEM	R\$ 322.367,01	6,38%	%			40%	40%	60%	100%
				R\$			R\$ 128.946,80	R\$ 128.946,80	R\$ 193.420,20	R\$ 322.367,01
3.5	SINALIZAÇÃO	R\$ 22.886,57	0,45%	%			50%	50%	50%	100%
				R\$			R\$ 11.443,28	R\$ 11.443,28	R\$ 11.443,28	R\$ 22.886,57
3.6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 39.254,83	0,78%	%					100%	100%
				R\$					R\$ 39.254,83	R\$ 39.254,83
4	CICERO PASSOS	R\$ 1.182.122,94	23,38%							
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 19.496,48	0,39%	%						
				R\$						
4.2	TERRAPLANAGEM	R\$ 23.206,87	0,46%	%						
				R\$						
4.3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 743.273,72	14,70%	%						
				R\$						
4.4	DRENAGEM	R\$ 324.650,50	6,42%	%						
				R\$						
4.5	SINALIZAÇÃO	R\$ 31.962,48	0,63%	%						
				R\$						
4.6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 39.532,89	0,78%	%						
				R\$						
TOTAL :				%	7,41%	60,98%	7,89%	68,87%	7,75%	76,62%
		R\$ 5.055.658,59	100%	R\$	R\$ 374.444,11	R\$ 3.083.102,06	R\$ 398.706,11	R\$ 3.481.808,18	R\$ 391.727,47	R\$ 3.873.535,65

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO				MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	PESO	FISICO	SIMPLES	ACUMULADO	SIMPLES	ACUMULADO	SIMPLES	ACUMULADO
				FINANC						
1	CIDADE JARDIM	R\$ 1.653.688,41	32,71%							
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 24.135,11	0,48%	%						
1.2	TERRAPLANAGEM	R\$ 32.294,13	0,64%	R\$						
1.3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 1.034.323,57	20,46%	%						
1.4	DRENAGEM	R\$ 451.775,85	8,94%	R\$						
1.5	SINALIZAÇÃO	R\$ 56.146,73	1,11%	%						
1.6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 55.013,02	1,09%	R\$						
2	SÃO GERALDO	R\$ 1.054.969,54	20,87%							
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 17.455,67	0,35%	%						
2.2	TERRAPLANAGEM	R\$ 20.561,17	0,41%	R\$						
2.3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 658.537,86	13,03%	%						
2.4	DRENAGEM	R\$ 287.638,63	5,69%	R\$						
2.5	SINALIZAÇÃO	R\$ 35.750,28	0,71%	%						
2.6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 35.025,93	0,69%	R\$						
3	SÃO JOÃO	R\$ 1.164.877,70	23,04%							
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 19.279,87	0,38%	%						
3.2	TERRAPLANAGEM	R\$ 23.043,64	0,46%	R\$						
3.3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 738.045,79	14,60%	%						
3.4	DRENAGEM	R\$ 322.367,01	6,38%	R\$						
3.5	SINALIZAÇÃO	R\$ 22.886,57	0,45%	%						
3.6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 39.254,83	0,78%	R\$						
4	CICERO PASSOS	R\$ 1.182.122,94	23,38%							
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 19.496,48	0,39%	%	100%	100%				
4.2	TERRAPLANAGEM	R\$ 23.206,87	0,46%	R\$	R\$ 19.496,48	R\$ 19.496,48				
4.3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 743.273,72	14,70%	%	100%	100%				
4.4	DRENAGEM	R\$ 324.650,50	6,42%	R\$	R\$ 23.206,87	R\$ 23.206,87				
4.5	SINALIZAÇÃO	R\$ 31.962,48	0,63%	%	45%	45%	35%	80%	20%	100%
4.6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 39.532,89	0,78%	R\$	R\$ 334.473,17	R\$ 334.473,17	R\$ 260.145,80	R\$ 594.618,97	R\$ 148.654,74	R\$ 743.273,72
				%			40%	40%	60%	100%
				R\$			R\$ 129.860,20	R\$ 129.860,20	R\$ 194.790,30	R\$ 324.650,50
				%			50%	50%	100%	100%
				R\$			R\$ 15.981,24	R\$ 15.981,24	R\$ 15.981,24	R\$ 31.962,48
				%					100%	100%
				R\$					R\$ 39.532,89	R\$ 39.532,89
				%	7,46%	84,08%	8,03%	92,11%	7,89%	100,00%
				R\$	R\$ 377.176,53	R\$ 4.250.712,18	R\$ 405.987,24	R\$ 4.656.699,42	R\$ 398.959,17	R\$ 5.055.658,59
	TOTAL :	R\$ 5.055.658,59	100%							

RESPONSÁVEL TÉCNICO: _____
ANDRÉ RODRIGUES OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/MG 199063