

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	
PROPONENTE: PREFEITURA DE PIRAPORA	DATA: 15/07/2020
OBRA: CALÇAMENTO DE TRECHOS DE DIVERSAS RUAS	PRAZO DA OBRA: 03 MESES

ETAPAS	PERCENTUAL		Mês 1	Mês 2	Mês 3
SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	1.11%	100%	-	-
	Financeiro	R\$ 1,788.21	R\$ 1,788.21	R\$ -	R\$ -
TERRAPLANAGEM	Físico %	3.70%	80.00%	20.00%	-
	Financeiro	R\$ 5,941.34	R\$ 4,753.07	R\$ 1,188.27	R\$ -
CALÇAMENTO	Físico %	95.19%	20.00%	40.00%	40.00%
	Financeiro	R\$ 152,834.90	R\$ 30,566.98	R\$ 61,133.96	R\$ 61,133.96
TOTAL	Físico %	100.00%	23.11%	38.81%	38.07%
	Financeiro	R\$ 160,564.45	R\$ 37,108.26	R\$ 62,322.23	R\$ 61,133.96
ACUMULADO	Físico %	-	23.11%	61.93%	100.00%
	Financeiro	-	R\$ 37,108.26	R\$ 99,430.49	R\$ 160,564.45

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

 ANDRÉ RODRIGUES OLIVEIRA
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA/MG 199063