

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - UBS STEEL FRAME SANTOS DUMONT**

Descriminação dos Serviços	PESO %	Valor Das Obras/ Serviços	MES 01		MES 02		MES 03		MES 04		MES 05		MES 06		TOTAL	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1 SERVIÇOS PRELIMINARES	6,41%	169.796,37	25%	42.449,09	15%	25.469,46	15%	25.469,46	15%	25.469,46	15%	25.469,46	15%	25.469,46	100%	R\$ 169.796,37
2 ESTRUTURAS METÁLICAS	30,20%	800.243,95	5%	40.012,20	20%	160.048,79	35%	280.085,38	40%	320.097,58	-	-	-	-	100%	R\$ 800.243,95
3 ALVENÁRIAS E DIVISÕES	23,26%	616.465,76	5%	30.823,29	20%	123.293,15	35%	215.763,02	40%	246.586,30	-	-	-	-	100%	R\$ 616.465,76
4 COBERTURAS	2,62%	69.397,27	-	-	-	-	-	-	-	-	50%	34.698,64	50%	34.698,64	100%	R\$ 69.397,27
5 IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOLAMENTO	0,94%	24.834,08	-	-	-	-	30%	7.450,22	30%	7.450,22	40%	9.933,63	-	-	100%	R\$ 24.834,08
6 INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA	4,02%	106.594,98	-	10%	10.659,50	10%	10.659,50	20%	21.319,00	30%	31.978,49	30%	31.978,49	100%	R\$ 106.594,98	
7 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	0,17%	4.545,11	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	4.545,11	-	-	100%	R\$ 4.545,11
8 DRENAGEM	0,78%	20.794,83	-	-	-	-	-	-	-	40%	8.317,93	60%	12.476,90	100%	R\$ 20.794,83	
9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5,25%	139.231,23	-	10%	13.923,12	10%	13.923,12	20%	27.846,25	30%	41.769,37	30%	41.769,37	100%	R\$ 139.231,23	
10 CABEAMENTO ESTRUTURADO	0,63%	16.586,75	-	10%	1.658,68	10%	1.658,68	20%	3.317,35	30%	4.976,03	30%	4.976,03	100%	R\$ 16.586,75	
11 CFTV E SONORIZAÇÃO	0,12%	3.228,32	-	-	-	-	-	10%	322,83	40%	1.291,33	50%	1.614,16	100%	R\$ 3.228,32	
12 SPDA	1,15%	30.400,01	-	-	-	-	-	10%	3.040,00	40%	12.160,00	50%	15.200,01	100%	R\$ 30.400,01	
13 CLIMATIZAÇÃO	0,16%	4.142,71	-	-	-	-	-	10%	414,27	20%	828,54	70%	2.899,90	100%	R\$ 4.142,71	
14 ESQUADRIA E MADEIRA	1,90%	50.383,36	-	-	-	-	-	40%	20.153,34	60%	30.230,02	-	-	100%	R\$ 50.383,36	
15 ESQUADRIA DE ALUMINIO E VIDRO	3,41%	90.431,88	-	-	-	-	-	40%	36.172,75	60%	54.259,13	-	-	100%	R\$ 90.431,88	
16 ESQUADRIA METÁLICA	0,73%	19.236,79	-	-	-	-	-	-	-	50%	9.618,40	50%	9.618,40	100%	R\$ 19.236,79	
17 REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS	1,83%	48.481,35	-	-	-	-	-	20%	9.696,27	40%	19.392,54	40%	19.392,54	100%	R\$ 48.481,35	
18 PISOS	3,93%	104.214,50	-	-	-	20%	20.842,90	40%	41.685,80	40%	41.685,80	-	-	100%	R\$ 104.214,50	
19 ESPELHOS	0,09%	2.507,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	2.507,52	100%	R\$ 2.507,52	
20 PINTURA INTERNA /EXTERNA	3,76%	99.623,93	-	-	-	-	-	-	-	50%	49.811,97	50%	49.811,97	100%	R\$ 99.623,93	
21 BANCADA	0,50%	13.180,18	-	-	-	-	-	100%	13.180,18	-	-	-	-	100%	R\$ 13.180,18	
22 MARCENARIA	0,57%	15.098,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	15.098,59	100%	R\$ 15.098,59	
23 SINALIZAÇÃO	0,76%	20.177,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	20.177,03	100%	R\$ 20.177,03	
24 URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	3,28%	87.035,95	-	-	-	15%	13.055,39	25%	21.758,99	30%	26.110,79	30%	26.110,79	100%	R\$ 87.035,95	
25 LIMPEZA GERAL	0,28%	7.486,08	10%	748,61	10%	748,61	10%	748,61	10%	748,61	20%	1.497,22	40%	2.994,43	100%	R\$ 7.486,08
26 DEMOLIÇÃO, REMOÇÃO, ENTRADA DE ENERGIA E AR CONDICIONADO	3,24%	85.858,76	50%	42.929,38	50%	42.929,38	-	-	-	-	-	-	-	100%	R\$ 85.858,76	
SIMPLES	100%			156.962,57		378.730,68		589.656,27		799.259,20		404.029,26		321.339,31		
ACUMULADO		<b>2.649.977,29</b>		156.962,57		535.693,25		1.125.349,52		1.924.608,72		2.328.637,98		2.649.977,29		<b>R\$ 2.649.977,29</b>

Pirapora/ MG, junho de 2023.

Eng°Civil Lwan Matheus Costa Souza  
CREA-MG 255.542/D