

 CARVALHO AMARAL ENGENHARIA		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
		OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO VERTICAL EM PIRAPORA/MG		DATA :		06/06/2022		BDI : 29,89%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO VERTICAL NO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG		FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.		
LOCAL:	PIRAPORA/MG		SETOP	2022/03 - Norte COM DESONERAÇÃO	85,81%	49,50%	05/2022		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA		SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	85,81%	49,50%	05/2022		
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%			
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	Total parcela	
1	CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO VERTICAL EM PIRAPORA/MG	1.849.638,99	12,51%	22,39%	25,52%	22,42%	17,16%	100,00' %	
			231.385,81	414.222,48	471.990,91	414.633,48	317.406,31	1.849.638,99	
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	28.595,58	100,00%					100,00' %	
			28.595,58					28.595,58	
1.2	CANTEIRO DE OBRA E ADMINISTRAÇÃO TÉCNICA	46.217,58	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00' %	
			9.243,52	9.243,52	9.243,52	9.243,52	9.243,50	46.217,58	
1.3	GAVETAS E NICHOS VERTICAIS	967.733,55	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00' %	
			193.546,71	193.546,71	193.546,71	193.546,71	193.546,71	967.733,55	
1.4	COBERTURA	81.550,38			35,00%	35,00%	30,00%	100,00' %	
					28.542,63	28.542,63	24.465,12	81.550,38	
1.5	TRATAMENTO DE GASES GAVETAS VERTICAIS	23.433,37			35,00%	35,00%	30,00%	100,00' %	
					8.201,68	8.201,68	7.030,01	23.433,37	
1.6	DRENAGEM DA ÁREA DAS GAVETAS VERTICAIS	28.591,28			35,00%	35,00%	30,00%	100,00' %	
					10.006,95	10.006,95	8.577,38	28.591,28	
1.7	CASA DE MÁQUINAS	74.195,80		50,00%	50,00%			100,00' %	
				37.097,90	37.097,90			74.195,80	
1.8	PISO	264.516,08		30,00%	30,00%	20,00%	20,00%	100,00' %	
				79.354,82	79.354,82	52.903,22	52.903,22	264.516,08	
1.9	MURO	271.370,08		35,00%	35,00%	30,00%		100,00' %	
				94.979,53	94.979,53	81.411,02		271.370,08	
1.10	URBANIZAÇÃO	39.521,18				50,00%	50,00%	100,00' %	
						19.760,59	19.760,59	39.521,18	
1.11	VELARIO	22.034,33			50,00%	50,00%		100,00' %	
					11.017,17	11.017,16		22.034,33	
1.12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.879,78					100,00%	100,00' %	
							1.879,78	1.879,78	
		1.849.638,99	231.385,81	414.222,48	471.990,91	414.633,48	317.406,31	1.849.638,99	
			231.385,81	645.608,29	1.117.599,20	1.532.232,68	1.849.638,99		

 LWAN MATHEUS COSTA SOUZA
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA: MG 255.542/D