

## CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

### INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Pirapora

Projeto: CONSTRUÇÃO DAS CASAS DOS CARRANQUEIROS

Responsável Técnico: MICHELLE TIEZZI VIEIRA GOMES

Nº CREA/CAU: 245.292/D

Data: 02/02/2024

Item	Descrição	Valor dos Serviços		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
		R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	159.048,47	12,93	23.857,27	15,00	15.904,85	10,00	15.904,85	10,00	15.904,85	10,00	15.904,85	10,00	15.904,85	10,00
2	DEMOLIÇÕES	49.794,73	4,05	49.794,73	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	INFRAESTRUTURA	137.607,23	11,18	55.042,89	40,00	82.564,34	60,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4	SUPERESTRUTURA	90.360,09	7,34	-	-	45.180,05	50,00	45.180,05	50,00	-	-	-	-	-	-
5	LAJE	13.257,81	1,08	-	-	-	-	-	-	13.257,81	100,00	-	-	-	-
6	ALVENARIAS	89.634,88	7,28	-	-	-	-	44.817,44	50,00	44.817,44	50,00	-	-	-	-
7	COBERTURA	194.452,34	15,80	-	-	-	-	-	-	38.890,47	20,00	116.671,40	60,00	38.890,47	20,00
8	REVESTIMENTO DAS PAREDES	35.354,33	2,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.354,33	100,00
9	FORRO	44.756,63	3,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	PISOS	133.695,45	10,87	-	-	-	-	-	-	13.369,55	10,00	-	-	-	-
11	BANCADAS	10.352,38	0,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	RODAPÉ	6.384,28	0,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	ESQUADRIAS	86.707,18	7,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	LOUÇAS E METAIS	9.047,75	0,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	PINTURA	23.825,97	1,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	79.448,15	6,46	7.944,82	10,00	-	-	-	-	-	-	31.779,26	40,00	39.724,08	50,00
17	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	4.152,55	0,34	415,26	10,00	-	-	-	-	-	-	1.661,02	40,00	2.076,28	50,00
18	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	8.842,72	0,72	-	-	1.768,54	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-
19	INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO	3.966,93	0,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	PERGOLADO	13.686,63	1,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	GUARDA CORPO	32.504,89	2,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	LIMPEZA	3.554,83	0,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>1.230.436,22</b>	100,00	137.054,96	11,14	145.417,77	11,82	105.902,33	8,61	126.240,11	10,26	166.016,53	13,49	131.950,00	10,72
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>1.230.436,22</b>	100,00	137.054,96	11,14	282.472,74	22,96	388.375,07	31,56	514.615,18	41,82	680.631,71	55,32	812.581,70	66,04

## CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

### INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Pirapora

Projeto: CONSTRUÇÃO DAS CASAS DOS CARRANQUEIROS

Responsável Técnico: MICHELLE TIEZZI VIEIRA GOMES

Nº CREA/CAU: 245.292/D

Data: 02/02/2024

Item	Descrição	Valor dos Serviços		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
		R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	159.048,47	12,93	15.904,85	10,00	15.904,85	10,00	15.904,85	10,00	7.952,42	5,00				
2	DEMOLIÇÕES	49.794,73	4,05	-		-		-		-					
3	INFRAESTRUTURA	137.607,23	11,18	-		-		-		-					
4	SUPERESTRUTURA	90.360,09	7,34	-		-		-		-					
5	LAJE	13.257,81	1,08	-		-		-		-					
6	ALVENARIAS	89.634,88	7,28	-		-		-		-					
7	COBERTURA	194.452,34	15,80	-		-		-		-					
8	REVESTIMENTO DAS PAREDES	35.354,33	2,87	-		-		-		-					
9	FORRO	44.756,63	3,64	44.756,63	100,00	-		-		-					
10	PISOS	133.695,45	10,87	66.847,73	50,00	53.478,18	40,00	-		-					
11	BANCADAS	10.352,38	0,84	-		-		10.352,38	100,00	-					
12	RODAPÉ	6.384,28	0,52	-		6.384,28	100,00	-		-					
13	ESQUADRIAS	86.707,18	7,05	-		-		86.707,18	100,00	-					
14	LOUÇAS E METAIS	9.047,75	0,74	-		-		-		9.047,75	100,00				
15	PINTURA	23.825,97	1,94	-		-		-		23.825,97	100,00				
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	79.448,15	6,46	-		-		-		-					
17	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	4.152,55	0,34	-		-		-		-					
18	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	8.842,72	0,72	4.421,36	50,00	2.652,82	30,00	-		-					
19	INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO	3.966,93	0,32	-		-		-		3.966,93	100,00				
20	PERGOLADO	13.686,63	1,11	-		6.843,32	50,00	6.843,32	50,00	-					
21	GUARDA CORPO	32.504,89	2,64	-		-		-		32.504,89	100,00				
22	LIMPEZA	3.554,83	0,29	-		-		-		3.554,83	100,00				
<b>TOTAL</b>		<b>1.230.436,22</b>	100,00	131.930,56	10,72	85.263,44	6,93	119.807,72	9,74	80.852,79	6,57				
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>1.230.436,22</b>	100,00	944.512,27	76,76	1.029.775,70	83,69	1.149.583,43	93,43	1.230.436,22	100,00				