

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

		ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: CRECHE MUNICIPAL BAIRRO DAS INDÚSTRIAS				SRE:																
		MUNICÍPIO / DISTRITO: PIRAPORA/MG				ENDEREÇO: RUA EFIGÊNIA APARECIDA DE OLIVEIRA, 34, BAIRRO SÃO GERALDO																
		SERVIÇOS: CONSTRUÇÃO																				
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL (C/ BDI)	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		TOTAL		
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR			
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	91.470,38	3,09%	35,00%	32.014,63	10,00%	9.147,04	10,00%	9.147,04	10,00%	9.147,04	10,00%	9.147,04	10,00%	9.147,04	7,50%	6.860,28	7,50%	6.860,28	91.470,38		
2	TRABALHOS EM TERRA	26.621,10	0,90%	80,00%	21.296,88	20,00%	5.324,22		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	26.621,10		
3	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	358.309,60	12,12%	50,00%	179.154,80	50,00%	179.154,80		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	358.309,60		
4	SUPERESTRUTURA	524.722,31	17,75%		0,00	40,00%	209.888,92	60,00%	314.833,39		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	524.722,31		
5	ALVENARIA	109.149,33	3,69%		0,00		0,00	20,00%	21.829,87	60,00%	65.489,60	20,00%	21.829,87		0,00		0,00		0,00	109.149,33		
6	COBERTURA E FORRO	599.985,31	20,29%		0,00		0,00		0,00	20,00%	119.997,06	50,00%	299.992,65	30,00%	179.995,59		0,00		0,00	599.985,31		
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	71.181,12	2,41%		0,00		0,00	15,00%	10.677,17	65,00%	46.267,73	20,00%	14.236,22		0,00		0,00		0,00	71.181,12		
8	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	37.132,16	1,26%	20,00%	7.426,43		0,00		0,00	50,00%	18.566,08	30,00%	11.139,65		0,00		0,00		0,00	37.132,16		
9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	272.708,68	9,22%		0,00		0,00		0,00	20,00%	54.541,74	30,00%	81.812,60	30,00%	81.812,60	20,00%	54.541,74		0,00	272.708,68		
10	ESQUADRIAS DE MADEIRA	48.457,38	1,64%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	24.228,69	50,00%	24.228,69	48.457,38		
11	ESQUADRIAS METÁLICAS	132.406,31	4,48%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	66.203,16	50,00%	66.203,16	132.406,31		
12	FERRAGENS	8.818,45	0,30%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	8.818,45	8.818,45		
13	REVESTIMENTO	186.427,85	6,30%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	30,00%	55.928,35	35,00%	65.249,75	35,00%	65.249,75	186.427,85		
14	PISOS E RODAPÉS	194.269,26	6,57%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	97.134,63	25,00%	48.567,32	25,00%	48.567,32	194.269,26		
15	VIDROS	1.750,04	0,06%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	1.750,04	1.750,04		
16	PINTURA	123.894,66	4,19%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	60,00%	74.336,80	40,00%	49.557,87	123.894,66		
17	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	29.965,33	1,01%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	20,00%	5.993,07	80,00%	23.972,26	29.965,33		
18	DIVERSOS	9.373,90	0,32%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	20,00%	1.874,78	80,00%	7.499,12	9.373,90		
19	LIMPEZA	16.128,37	0,55%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	16.128,37	16.128,37		
20	LEVANTAMENTOS, E PROJETOS	21.114,21	0,71%	100,00%	21.114,21		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	21.114,21		
21	DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	3.502,12	0,12%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	3.502,12	3.502,12		
22	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADO	27.692,63	0,94%		0,00		0,00		0,00	20,00%	5.538,53		0,00		0,00		0,00	80,00%	22.154,11	27.692,63		
23	OUTROS	61.796,30	2,09%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	30.898,15	50,00%	30.898,15	61.796,30		
TOTAL MENSAL					8,83%	261.006,96	13,65%	403.514,98	12,06%	356.487,46	10,81%	319.547,77	14,82%	438.158,03	14,34%	424.018,22	12,81%	378.753,71	12,70%	375.389,66	2.956.876,79	
TOTAL ACUMULADO				2.956.876,79	100,00%	8,83%	261.006,96	22,47%	664.521,94	34,53%	1.021.009,40	45,34%	1.340.557,17	60,16%	1.778.715,20	74,50%	2.202.733,42	87,30%	2.581.487,13	100,00%	2.956.876,79	2.956.876,79
LOCAL / DATA: Pirapora/MG, 28 de julho de 2025																						
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Lwan Matheus Costa Souza																						
REPRESENTANTE LEGAL: Alexandro Costa Cesar, Prefeito Municipal de Pirapora-MG																						