



ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
Superintendência de Coordenação Técnica
Diretoria de Custos

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: Municipal de Pirapora

OBRA: Pavimentação asfáltica em C.B.U.Q

LOCAL: Avenida Benjamim Constant - Bairro Santos Dumont/Santo Antonio /Centro

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Região Central - JANEIRO/2018

PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 Meses

FOLHA Nº: 1

DATA: 22/04/2018

FORMA DE EXECUÇÃO:

() DIRETA	(x) INDIRETA
	LDI 30,49%

CRONOGRAMA FÍSICO

Grupos de Serviços	VALOR R\$	MESES												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1 - INSTALAÇÕES INICIAIS	961.903,13	85,25%												14,75%
		820.022,42												141880,71
2 - OBRAS VIÁRIAS	3.501.047,07		10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	
			350.104,71	350.104,71	350.104,71	350.104,71	350.104,71	350.104,71	350.104,71	350.104,71	350.104,71	350.104,71	350.104,71	
3 - DRENAGEM	2.475.080,43		15%	15%	20%	10%	10%	10%	10%	5%	5%	5%	5%	
			371.262,06	371.262,06	495.016,09	247.508,04	247.508,04	247.508,04	247.508,04	123.754,02	123.754,02	123.754,02	123.754,02	
4 - URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	1.599.341,37		5%	5%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
			79.967,07	79.967,07	159.934,14	159.934,14	159.934,14	159.934,14	159.934,14	159.934,14	159.934,14	159.934,14	159.934,14	159.934,14
5 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA	38.485,91												50%	50%
													19.242,96	19.242,96
TOTAL	8.575.857,91	820.022,42	801.333,84	801.333,84	1.005.054,93	757.546,89	757.546,89	757.546,89	633.792,87	633.792,87	633.792,87	653.035,82	321.057,80	

Elias Dalberto Siedel
CREA PR - 114.671/D

Carimbo e assinatura do prefeito