



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|---|---|---|
| Nº OPERAÇÃO 1052945-32 | Nº SICONV 033416/2018 | PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA | APELIDO EMPREENDIMENTO CALÇAMENTO SAGRADA FAMILIA | DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS DO BAIRRO SAGRADA FAMILIA |
|----------------------------------|---------------------------------|---|---|---|

| Item | Descrição | Valor (R\$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------------------------------|-----------------------|-------------------|------------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 04/18 | 05/18 | 06/18 | 07/18 | 08/18 | 09/18 | 10/18 | 11/18 | 12/18 | 01/19 | 02/19 | 03/19 |
| 1. | PAVIMENTAÇÃO | 261.267,95 | % Período: | 0,82% | 47,35% | 34,27% | 9,73% | 7,84% | | | | | | | |
| 1.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2.138,39 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | TERRAPLANAGEM | 2.760,45 | % Período: | | 53,15% | 46,85% | | | | | | | | | |
| 1.3. | PAVIMENTAÇÃO | 210.471,22 | % Período: | | 58,07% | 41,93% | | | | | | | | | |
| 1.4. | URBANIZAÇÃO | 41.389,95 | % Período: | | | | 57,49% | 42,51% | | | | | | | |
| 1.5. | SINALIZAÇÃO | 4.507,94 | % Período: | | | | 36,13% | 63,87% | | | | | | | |
| Total: R\$ 261.267,95 | | | | %: | 0,82% | 47,35% | 34,27% | 9,73% | 7,84% | | | | | | |
| | | | | Repasse: | 1.979,91 | 114.530,38 | 82.898,18 | 23.539,26 | 18.957,03 | | | | | | |
| | | | | Contrapartida: | 158,48 | 9.167,55 | 6.635,56 | 1.884,19 | 1.517,41 | | | | | | |
| | | | | Outros: | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | Investimento: | 2.138,39 | 123.697,93 | 89.533,74 | 25.423,45 | 20.474,44 | | | | | | |
| | | | | %: | 0,82% | 48,16% | 82,43% | 92,16% | 100,00% | | | | | | |
| | | | | Repasse: | 1.979,91 | 116.510,29 | 199.408,47 | 222.947,73 | 241.904,76 | | | | | | |
| | | | | Contrapartida: | 158,48 | 9.326,03 | 15.961,59 | 17.845,78 | 19.363,19 | | | | | | |
| | | | | Outros: | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | Investimento: | 2.138,39 | 125.836,32 | 215.370,06 | 240.793,51 | 261.267,95 | | | | | | |

PIRAPORA-MG
Local
quarta-feira, 27 de novembro de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: ANDRE RODRIGUES OLIVEIRA
CREA/CAU: 199063
ART/RRT: 1420180000004927669