

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO					MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	PESO	FISICO	SIMPLES	ACUMULADO	SIMPLES	ACUMULADO	SIMPLES	ACUMULADO
				FINANC						
1	CIDADE JARDIM	R\$ 1.729.370,60	32,33%							
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTERIO DE OBRAS	R\$ 88.754,10	1,66%	%	33%	33%	33%	66%	34%	100%
				R\$	R\$ 29.288,85	R\$ 29.288,85	R\$ 29.288,85	R\$ 58.577,70	R\$ 30.176,39	R\$ 88.754,10
				%	100%	100%				
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 11.063,20	0,21%	R\$	R\$ 11.063,20	R\$ 11.063,20				
				%	100%	100%				
1.3	TERRAPLANAGEM	R\$ 32.294,13	0,60%	R\$	R\$ 32.294,13	R\$ 32.294,13				
				%	45%	45%				
1.4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 1.034.323,57	19,33%	R\$	R\$ 465.445,61	R\$ 465.445,61	R\$ 362.013,25	R\$ 827.458,86	R\$ 206.864,71	R\$ 1.034.323,57
				%			35%	80%	20%	100%
				R\$			R\$ 180.710,34	R\$ 180.710,34	R\$ 271.065,51	R\$ 451.775,85
				%			40%	40%	60%	100%
1.5	DRENAGEM	R\$ 451.775,85	8,45%	R\$			R\$ 180.710,34	R\$ 180.710,34	R\$ 271.065,51	R\$ 451.775,85
				%			50%	50,00%	50%	100%
1.6	SINALIZAÇÃO	R\$ 56.146,73	1,05%	R\$			R\$ 28.073,37	R\$ 28.073,37	R\$ 28.073,37	R\$ 56.146,73
				%					100%	100%
1.7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 55.013,02	1,03%	R\$					R\$ 55.013,02	R\$ 55.013,02
				%						
2	SÃO GERALDO	R\$ 1.127.700,73	21,08%							
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTERIO DE OBRAS	R\$ 82.796,97	1,55%	%						
				R\$						
				%						
2.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 7.389,90	0,14%	R\$						
				%						
2.3	TERRAPLANAGEM	R\$ 20.561,17	0,38%	R\$						
				%						
2.4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 658.537,86	12,31%	R\$						
				%						
2.5	DRENAGEM	R\$ 287.638,63	5,38%	R\$						
				%						
2.6	SINALIZAÇÃO	R\$ 35.750,28	0,67%	R\$						
				%						
2.7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 35.025,93	0,65%	R\$						
				%						
3	SÃO JOÃO	R\$ 1.237.650,52	23,14%							
3.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTERIO DE OBRAS	R\$ 83.885,58	1,57%	%						
				R\$						
				%						
3.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 8.167,10	0,15%	R\$						
				%						
3.3	TERRAPLANAGEM	R\$ 23.043,64	0,43%	R\$						
				%						
3.4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 738.045,79	13,80%	R\$						
				%						
3.5	DRENAGEM	R\$ 322.367,01	6,03%	R\$						
				%						
3.6	SINALIZAÇÃO	R\$ 22.886,57	0,43%	R\$						
				%						
3.7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 39.254,83	0,73%	R\$						
				%						
4	CICERO PASSOS	R\$ 1.254.901,04	23,46%							
4.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTERIO DE OBRAS	R\$ 84.056,38	1,57%	%						
				R\$						
				%						
4.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 8.218,20	0,15%	R\$						
				%						
4.3	TERRAPLANAGEM	R\$ 23.206,87	0,43%	R\$						
				%						
4.4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 743.273,72	13,89%	R\$						
				%						
4.5	DRENAGEM	R\$ 324.650,50	6,07%	R\$						
				%						
4.6	SINALIZAÇÃO	R\$ 31.962,48	0,60%	R\$						
				%						
4.7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 39.532,89	0,74%	R\$						
				%						
	TOTAL:	R\$ 5.349.622,89	94%	%	10,06%	10,06%	11,22%	21,28%	11,05%	32,33%
				R\$	R\$ 538.091,79	R\$ 538.091,79	R\$ 600.085,81	R\$ 1.138.177,60	R\$ 591.193,00	R\$ 1.729.370,60

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO					MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	PESO	FISICO	SIMPLES	ACUMULADO	SIMPLES	ACUMULADO	SIMPLES	ACUMULADO
				FINANC						
1	CIDADE JARDIM	R\$ 1.729.370,60	32,33%							
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTERIO DE OBRAS	R\$ 88.754,10	1,66%	%						
				R\$						
				%						
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 11.063,20	0,21%	R\$						
				%						
1.3	TERRAPLANAGEM	R\$ 32.294,13	0,60%	R\$						
				%						
1.4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 1.034.323,57	19,33%	R\$						
				%						
1.5	DRENAGEM	R\$ 451.775,85	8,45%	R\$						
				%						
1.6	SINALIZAÇÃO	R\$ 56.146,73	1,05%	R\$						
				%						
1.7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 55.013,02	1,03%	R\$						
				%						
2	SÃO GERALDO	R\$ 1.127.700,73	21,08%							
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTERIO DE OBRAS	R\$ 82.796,97	1,55%	%	R\$ 27.323,00	R\$ 27.323,00	R\$ 27.323,00	R\$ 54.646,00	R\$ 28.150,97	R\$ 82.796,97
				R\$						
				%	100%	100%				
2.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 7.389,90	0,14%	R\$	R\$ 7.389,90	R\$ 7.389,90				
				%	100%	100%				
2.3	TERRAPLANAGEM	R\$ 20.561,17	0,38%	R\$	R\$ 20.561,17	R\$ 20.561,17				
				%	45%	45%				
2.4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 658.537,86	12,31%	R\$	R\$ 296.342,04	R\$ 296.342,04	R\$ 230.488,25	R\$ 526.830,29	R\$ 131.707,57	R\$ 658.537,86
				%			40%	40%	60%	100%
2.5	DRENAGEM	R\$ 287.638,63	5,38%	R\$			R\$ 115.055,45	R\$ 115.055,45	R\$ 172.583,18	R\$ 287.638,63
				%			50%	50%	50%	100%
2.6	SINALIZAÇÃO	R\$ 35.750,28	0,67%	R\$			R\$ 17.875,14	R\$ 17.875,14	R\$ 17.875,14	R\$ 35.750,28
				%					100%	100%
2.7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 35.025,93	0,65%	R\$					R\$ 35.025,93	R\$ 35.025,93
				%						
3	SÃO JOÃO	R\$ 1.237.650,52	23,14%							
3.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTERIO DE OBRAS	R\$ 83.885,58	1,57%	%						
				R\$						
				%						
3.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 8.167,10	0,15%	R\$						
				%						
3.3	TERRAPLANAGEM	R\$ 23.043,64	0,43%	R\$						
				%						
3.4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 738.045,79	13,80%	R\$						
				%						
3.5	DRENAGEM	R\$ 322.367,01	6,03%	R\$						
				%						
3.6	SINALIZAÇÃO	R\$ 22.886,57	0,43%	R\$						
				%						
3.7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 39.254,83	0,73%	R\$						
				%						
4	CICERO PASSOS	R\$ 1.254.901,04	23,46%							
4.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTERIO DE OBRAS	R\$ 84.056,38	1,57%	%						
				R\$						
				%						
4.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 8.218,20	0,15%	R\$						
				%						
4.3	TERRAPLANAGEM	R\$ 23.206,87	0,43%	R\$						
				%						
4.4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 743.273,72	13,89%	R\$						
				%						
4.5	DRENAGEM	R\$ 324.650,50	6,07%	R\$						
				%						
4.6	SINALIZAÇÃO	R\$ 31.962,48	0,60%	R\$						
				%						
4.7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 39.532,89	0,74%	R\$						
				%						
	TOTAL:	R\$ 5.349.622,89	94%	%	6,57%	38,90%	7,30%	46,20%	7,20%	53,41%
				R\$	R\$ 351.616,10	R\$ 2.080.986,70	R\$ 390.741,84	R\$ 2.471.728,54	R\$ 385.342,79	R\$ 2.857.071,33

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO					MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09	
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	PESO	FISICO	SIMPLES	ACUMULADO	SIMPLES	ACUMULADO	SIMPLES	ACUMULADO
				FINANC						
1	CIDADE JARDIM	R\$ 1.729.370,60	32,33%							
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTERIO DE OBRAS	R\$ 88.754,10	1,66%	%						
				R\$						
				%						
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 11.063,20	0,21%	R\$						
				%						
1.3	TERRAPLANAGEM	R\$ 32.294,13	0,60%	R\$						
				%						
1.4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 1.034.323,57	19,33%	R\$						
				%						
1.5	DRENAGEM	R\$ 451.775,85	8,45%	R\$						
				%						
1.6	SINALIZAÇÃO	R\$ 56.146,73	1,05%	R\$						
				%						
1.7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 55.013,02	1,03%	R\$						
				%						
2	SÃO GERALDO	R\$ 1.127.700,73	21,08%							
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTERIO DE OBRAS	R\$ 82.796,97	1,55%	%						
				R\$						
				%						
2.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 7.389,90	0,14%	R\$						
				%						
2.3	TERRAPLANAGEM	R\$ 20.561,17	0,38%	R\$						
				%						
2.4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 658.537,86	12,31%	R\$						
				%						
2.5	DRENAGEM	R\$ 287.638,63	5,38%	R\$						
				%						
2.6	SINALIZAÇÃO	R\$ 35.750,28	0,67%	R\$						
				%						
2.7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 35.025,93	0,65%	R\$						
				%						
3	SÃO JOÃO	R\$ 1.237.650,52	23,14%							
3.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTERIO DE OBRAS	R\$ 83.885,58	1,57%	%	33%	33%	33%	66%	34%	100%
				R\$	R\$ 27.682,24	R\$ 27.682,24	R\$ 27.682,24	R\$ 55.364,48	R\$ 28.521,10	R\$ 83.885,58
				%	100%	100%				
3.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 8.167,10	0,15%	R\$	R\$ 8.167,10	R\$ 8.167,10				
				%	100%	100%				
3.3	TERRAPLANAGEM	R\$ 23.043,64	0,43%	R\$	R\$ 23.043,64	R\$ 23.043,64				
				%	45%	45%	35%	80%	20%	100%
3.4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 738.045,79	13,80%	R\$	R\$ 332.120,60	R\$ 332.120,60	R\$ 258.316,02	R\$ 590.436,63	R\$ 147.609,16	R\$ 738.045,79
				%			40%	40%	60%	100%
3.5	DRENAGEM	R\$ 322.367,01	6,03%	R\$			R\$ 128.946,80	R\$ 128.946,80	R\$ 193.420,20	R\$ 322.367,01
				%			50%	50%	50%	100%
3.6	SINALIZAÇÃO	R\$ 22.886,57	0,43%	R\$			R\$ 11.443,28	R\$ 11.443,28	R\$ 11.443,28	R\$ 22.886,57
				%					100%	100%
3.7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 39.254,83	0,73%	R\$					R\$ 39.254,83	R\$ 39.254,83
				%						
4	CICERO PASSOS	R\$ 1.254.901,04	23,46%							
4.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTERIO DE OBRAS	R\$ 84.056,38	1,57%	%						
				R\$						
				%						
4.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 8.218,20	0,15%	R\$						
				%						
4.3	TERRAPLANAGEM	R\$ 23.206,87	0,43%	R\$						
				%						
4.4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 743.273,72	13,89%	R\$						
				%						
4.5	DRENAGEM	R\$ 324.650,50	6,07%	R\$						
				%						
4.6	SINALIZAÇÃO	R\$ 31.962,48	0,60%	R\$						
				%						
4.7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 39.532,89	0,74%	R\$						
				%						
	TOTAL:	R\$ 5.349.622,89	94%		7,31%	60,72%	7,97%	68,69%	7,86%	76,54%
				R\$	R\$ 391.013,59	R\$ 3.248.084,92	R\$ 426.388,35	R\$ 3.674.473,28	R\$ 420.248,57	R\$ 4.094.721,85

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO					MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	PESO	FISICO	SIMPLES	ACUMULADO	SIMPLES	ACUMULADO	SIMPLES	ACUMULADO
				FINANC						
1	CIDADE JARDIM	R\$ 1.729.370,60	32,33%							
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTERIO DE OBRAS	R\$ 88.754,10	1,66%	%						
				R\$						
				%						
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 11.063,20	0,21%	R\$						
				%						
1.3	TERRAPLANAGEM	R\$ 32.294,13	0,60%	R\$						
				%						
1.4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 1.034.323,57	19,33%	R\$						
				%						
1.5	DRENAGEM	R\$ 451.775,85	8,45%	R\$						
				%						
1.6	SINALIZAÇÃO	R\$ 56.146,73	1,05%	R\$						
				%						
1.7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 55.013,02	1,03%	R\$						
				%						
2	SÃO GERALDO	R\$ 1.127.700,73	21,08%							
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTERIO DE OBRAS	R\$ 82.796,97	1,55%	%						
				R\$						
				%						
2.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 7.389,90	0,14%	R\$						
				%						
2.3	TERRAPLANAGEM	R\$ 20.561,17	0,38%	R\$						
				%						
2.4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 658.537,86	12,31%	R\$						
				%						
2.5	DRENAGEM	R\$ 287.638,63	5,38%	R\$						
				%						
2.6	SINALIZAÇÃO	R\$ 35.750,28	0,67%	R\$						
				%						
2.7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 35.025,93	0,65%	R\$						
				%						
3	SÃO JOÃO	R\$ 1.237.650,52	23,14%							
3.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTERIO DE OBRAS	R\$ 83.885,58	1,57%	%						
				R\$						
				%						
3.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 8.167,10	0,15%	R\$						
				%						
3.3	TERRAPLANAGEM	R\$ 23.043,64	0,43%	R\$						
				%						
3.4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 738.045,79	13,80%	R\$						
				%						
3.5	DRENAGEM	R\$ 322.367,01	6,03%	R\$						
				%						
3.6	SINALIZAÇÃO	R\$ 22.886,57	0,43%	R\$						
				%						
3.7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 39.254,83	0,73%	R\$						
				%						
4	CICERO PASSOS	R\$ 1.254.901,04	23,46%							
4.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTERIO DE OBRAS	R\$ 84.056,38	1,57%	%	33%	33%	33%	66%	34%	100%
				R\$	R\$ 27.738,61	R\$ 27.738,61	R\$ 27.738,61	R\$ 55.477,21	R\$ 28.579,17	R\$ 84.056,38
				%	100%	100%				
4.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 8.218,20	0,15%	R\$	R\$ 8.218,20	R\$ 8.218,20				
				%	100%	100%				
4.3	TERRAPLANAGEM	R\$ 23.206,87	0,43%	R\$	R\$ 23.206,87	R\$ 23.206,87				
				%	45%	45%	35%	80%	20%	100%
4.4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 743.273,72	13,89%	R\$	R\$ 334.473,17	R\$ 334.473,17	R\$ 260.145,80	R\$ 594.618,97	R\$ 148.654,74	R\$ 743.273,72
				%			40%	40%	60%	100%
4.5	DRENAGEM	R\$ 324.650,50	6,07%	R\$			R\$ 129.860,20	R\$ 129.860,20	R\$ 194.790,30	R\$ 324.650,50
				%			50%	50%	50%	100%
4.6	SINALIZAÇÃO	R\$ 31.962,48	0,60%	R\$			R\$ 15.981,24	R\$ 15.981,24	R\$ 15.981,24	R\$ 31.962,48
				%					100%	100%
4.7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 39.532,89	0,74%	R\$					R\$ 39.532,89	R\$ 39.532,89
				%	7,36%	83,90%	8,11%	92,01%	7,99%	100,00%
	TOTAL :	R\$ 5.349.622,89	94%	R\$	R\$ 393.636,85	R\$ 4.488.358,70	R\$ 433.725,85	R\$ 4.922.084,55	R\$ 427.538,34	R\$ 5.349.622,89

RESPONSÁVEL TÉCNICO: _____
ANDRÉ RODRIGUES OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/MG 199063