



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	REFORMA ESCOLA MUNICIPAL DONA CANDIDA MENDES ÁLVARES- PIRAPORA	DATA : 06/08/2021		BDI : 27,64%		
DESCRIÇÃO:	REFORMA ESCOLA MUNICIPAL DONA CANDIDA MENDES ÁLVARES - PIRAPORA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	PIRAPORA/MG	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SETOP	2021/07 - Norte COM DESONERAÇÃO	85,55%	49,63%	09/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA	SINAPI	2021/08 COM DESONERAÇÃO	85,55%	49,63%	09/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	Total parcela
1	REFORMA ESCOLA MUNICIPAL DONA CANDIDA MENDES ÁLVARES- PIRAPORA	627.732,02	19,20%	20,80%	20,70%	20,05%	19,25%	100,00' %'
			119.350,30	127.521,69	133.920,13	127.731,58	119.208,32	627.732,02
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.403,55	100,00%					100,00' %'
			1.403,55					1.403,55
1.2	DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO	34.497,53	100,00%					100,00' %'
			34.497,53					34.497,53
1.3	ALVENARIA	15.489,19	100,00%					100,00' %'
			15.489,19					15.489,19
1.4	PISO E REVESTIMENTO	169.900,08	40,00%	60,00%				100,00' %'
			67.960,03	101.940,05				169.900,08
1.5	ESQUADRIAS	25.581,64		100,00%				100,00' %'
				25.581,64				25.581,64
1.6	LOUÇAS E METAIS	11.593,40			100,00%			100,00' %'
					11.593,40			11.593,40
1.7	ESTRUTURA	25.184,79			100,00%			100,00' %'
					25.184,79			25.184,79
1.8	PINTURA	138.774,20			70,00%	30,00%		100,00' %'
					97.141,94	41.632,26		138.774,20
1.9	COBERTURA	156.544,22				55,00%	45,00%	100,00' %'
						86.099,32	70.444,90	156.544,22
1.10	MANUTENÇÃO ELÉTRICA	36.305,58					100,00%	100,00' %'
							36.305,58	36.305,58
1.11	MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	10.841,52					100,00%	100,00' %'
							10.841,52	10.841,52
1.12	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO	1.616,32					100,00%	100,00' %'
							1.616,32	1.616,32
627.732,02			119.350,30	127.521,69	133.920,13	127.731,58	119.208,32	627.732,02
			119.350,30	246.871,99	380.792,12	508.523,70	627.732,02	

MATEUS AGUIAR VIEIRA
ENGENHEIRO CIVIL 286.648/ LP- MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA