



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	REFORMA ESCOLA MUNICIPAL DONA RITA SANTOS BRAGA - PIRAPORA	DATA : 02/08/2021		BDI : 27,77%		
DESCRIÇÃO:	REFORMA ESCOLA MUNICIPAL DONA RITA SANTOS BRAGA - PIRAPORA	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	PIRAPORA - MG	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA-MG	SETOP	2021/07 - Norte COM DESONERAÇÃO	85,55%	49,63%	09/2021
		SINAPI	2021/08 COM DESONERAÇÃO	85,55%	49,63%	09/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	REFORMA ESCOLA MUNICIPAL DONA RITA SANTOS BRAGA	562.500,79	23,20%	31,60%	27,80%	17,40%	100,00' %
			132.777,22	177.579,80	158.276,26	93.867,51	562.500,79
1.1	SERVICOS PRELIMINARES	1.404,98	100,00%				100,00' %
			1.404,98				1.404,98
1.2	DEMOLICAO	30.612,09	100,00%				100,00' %
			30.612,09				30.612,09
1.3	ALVENARIA	26.284,02	100,00%				100,00' %
			26.284,02				26.284,02
1.4	MUROS	16.344,09	100,00%				100,00' %
			16.344,09				16.344,09
1.5	PISO	132.950,44	30,00%	70,00%			100,00' %
			39.885,13	93.065,31			132.950,44
1.6	ESTRUTURA	18.179,74	100,00%				100,00' %
			18.179,74				18.179,74
1.7	ESQUADRIAS	23.919,19		100,00%			100,00' %
				23.919,19			23.919,19
1.8	LOUCAS E METAIS	29.264,30		100,00%			100,00' %
				29.264,30			29.264,30
1.9	PAISAGISMO	18.875,20				100,00%	100,00' %
						18.875,20	18.875,20
1.10	PINTURA	110.792,95		20,00%	60,00%	20,00%	100,00' %
				22.158,59	66.475,77	22.158,59	110.792,95
1.11	COBERTURA	118.309,88			60,00%	40,00%	100,00' %
					70.985,93	47.323,95	118.309,88
1.12	PLAYGROUND	5.509,77				100,00%	100,00' %
						5.509,77	5.509,77
1.13	COSTURA DE TRINCA	67,17	100,00%				100,00' %
			67,17				67,17
1.14	MANUTENCAO ELETRICA	23.995,75		20,00%	80,00%		100,00' %
				4.799,15	19.196,60		23.995,75
1.15	MANUTENCAO HIDRAULICA	4.373,26		100,00%			100,00' %
				4.373,26			4.373,26
1.16	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO	1.617,96			100,00%		100,00' %
					1.617,96		1.617,96
562.500,79			132.777,22	177.579,80	158.276,26	93.867,51	562.500,79
			132.777,22	310.357,02	468.633,28	562.500,79	

MATEUS AGUIAR VIEIRA
ENGENHEIRO CIVIL 286.648/ LP- MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA