



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	REFORMA ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR OTÁVIO VIEIRA MACHADO- PIRAPORA	DATA : 05/10/2021		BDI : 27,77%		
DESCRIÇÃO:	REFORMA ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR OTÁVIO VIEIRA MACHADO- PIRAPORA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	PIRAPORA - MG	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SETOP	2021/07 - Norte COM DESONERAÇÃO	85,55%	49,63%	09/2021
		SINAPI	2021/08 COM DESONERAÇÃO	85,55%	49,63%	09/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		Total parcela	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	REFORMA ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR OTÁVIO VIEIRA MACHADO	100,00	645.954,06	21,70%	143.957,06	21,90%	141.712,18	24,20%	155.733,17	32%	204.551,65	100%	645.954,06
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,22	1.404,98	100,00%	1.404,98							100%	1.404,98
1.2	DEMOLIÇÃO	6,11	39.463,47	100,00%	39.463,47							100%	39.463,47
1.3	ALVENARIA	7,97	51.451,98			100,00%	51.451,98					100%	51.451,98
1.4	PISO E REVESTIMENTO	23,07	149.051,56	50,00%	74.525,78	50,00%	74.525,78					100%	149.051,56
1.5	ESQUADRIAS	8,12	52.448,03			30,00%	15.734,42	70,00%	36.713,61			100%	52.448,03
1.6	LOUÇAS E METAIS	2,71	17.528,86					100,00%	17.528,86			100%	17.528,86
1.7	ESTRUTURA	3,22	20.769,00					100,00%	20.769,00			100%	20.769,00
1.8	PINTURA	17,85	115.316,70					70,00%	80.721,70	30,00%	34.595,00	100%	115.316,70
1.9	COBERTURA	24,17	156.097,48							100,00%	156.097,48	100%	156.097,48
1.10	MANUTENÇÃO ELÉTRICA	5,26	34.003,93	70,00%	23.802,75					30,00%	10.201,18	100%	34.003,93
1.11	MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	1,05	6.800,11	70,00%	4.760,08					30,00%	2.040,03	100%	6.800,11
1.12	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO	0,25	1.617,96							100,00%	1.617,96	100%	1.617,96
645.954,06				0,22	143.957,06	0,22	141.712,18	0,24	155.733,17	0,32	204.551,65	645.954,06	
				0,22	143.957,06	0,44	285.669,24	0,68	441.402,41	1,00	645.954,06		

MATEUS AGUIAR VIEIRA
ENGENHEIRO CIVIL 286.648/ LP- MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA