



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	REFORMA UAPS MILTON COQUEIRINHO - PIRAPORA	DATA : 28/07/2021		BDI : 27,64%		
DESCRIÇÃO:	REFORMA UAPS MILTON COQUEIRINHO - PIRAPORA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	PIRAPORA/MG	SETOP	2021/04 - Norte COM DESONERAÇÃO	85,55%	49,63%	06/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA/MG	SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO	85,55%	49,63%	08/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	REFORMA UAPS MILTON COQUEIRINHO - PIRAPORA	96.892,29	43,00%	28,50%	28,50%	100,00' %'
			42.215,33	26.675,81	28.001,15	96.892,29
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.403,55	100,00%			100,00' %'
			1.403,55			1.403,55
1.2	DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO	4.727,12	100,00%			100,00' %'
			4.727,12			4.727,12
1.3	COBERTURA	28.747,94	100,00%			100,00' %'
			28.747,94			28.747,94
1.4	ALVENARIA	190,63	100,00%			100,00' %'
			190,63			190,63
1.5	PISO	7.146,09	100,00%			100,00' %'
			7.146,09			7.146,09
1.6	ESQUADRIAS	2.475,23		100,00%		100,00' %'
				2.475,23		2.475,23
1.7	MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	1.626,87		100,00%		100,00' %'
				1.626,87		1.626,87
1.8	MANUTENÇÃO ELÉTRICA	9.409,00		100,00%		100,00' %'
				9.409,00		9.409,00
1.9	MANUTENÇÃO CALÇADA EXTERNA	3.093,96		100,00%		100,00' %'
				3.093,96		3.093,96
1.10	PINTURA	33.569,15		30,00%	70,00%	100,00' %'
				10.070,75	23.498,40	33.569,15
1.11	MURO	2.963,40			100,00%	100,00' %'
					2.963,40	2.963,40
1.12	PLACA DE INAUGURAÇÃO	1.539,35			100,00%	100,00' %'
					1.539,35	1.539,35
			96.892,29	42.215,33	26.675,81	28.001,15
				42.215,33	68.891,14	96.892,29

MATEUS AGUIAR VIEIRA
ENGENHEIRO CIVIL 286.648/LP- MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA- MG