



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	REFORMA UAPS CARLOS ALBERTO RODRIGUES ALVES - PIRAPORA	DATA : 28/07/2021		BDI : 27,64%		
DESCRIÇÃO:	REFORMA UAPS CARLOS ALBERTO RODRIGUES ALVES - PIRAPORA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	PIRAPORA/MG	SETOP	2021/04 - Norte COM DESONERAÇÃO	85,55%	49,63%	06/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA	SINAPI	2021/08 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	85,55% 0,00%	49,63% 0,00%	09/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	UAPS CARLOS ALBERTO RODRIGUES ALVES - PIRAPORA	100.490,06	34,20%	38,80%	27,00%	100,00' %'
			34.100,25	39.607,85	26.781,96	100.490,06
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.403,55	100,00%			100,00' %'
			1.403,55			1.403,55
1.2	DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO	2.624,65	100,00%			100,00' %'
			2.624,65			2.624,65
1.3	MANUTENÇÃO TELHADO	11.582,97	100,00%			100,00' %'
			11.582,97			11.582,97
1.4	MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	1.417,67	100,00%			100,00' %'
			1.417,67			1.417,67
1.5	MANUTENÇÃO ELÉTRICA	5.677,35	100,00%			100,00' %'
			5.677,35			5.677,35
1.6	COSTURA DE TRINCA	866,11		100,00%		100,00' %'
				866,11		866,11
1.7	ALVENARIA	4.973,68		100,00%		100,00' %'
				4.973,68		4.973,68
1.8	PISO/REVESTIMENTO	14.242,58	80,00%	20,00%		100,00' %'
			11.394,06	2.848,52		14.242,58
1.9	ESQUADRIAS	11.325,22		100,00%		100,00' %'
				11.325,22		11.325,22
1.10	LOUÇAS E METAIS	3.447,06		100,00%		100,00' %'
				3.447,06		3.447,06
1.11	PINTURA	40.368,14		40,00%	60,00%	100,00' %'
				16.147,26	24.220,88	40.368,14
1.12	MURO	944,76			100,00%	100,00' %'
					944,76	944,76
1.13	PLACA DE INAUGURAÇÃO	1.616,32			100,00%	100,00' %'
					1.616,32	1.616,32
100.490,06			34.100,25	39.607,85	26.781,96	100.490,06
			34.100,25	73.708,10	100.490,06	

MATEUS AGUIAR VIEIRA
ENGENHEIRO CIVIL 286.648/LP- MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA- MG