



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	REFORMA UAPS SANTO ANTÔNIO - PIRAPORA	DATA : 30/07/2021		BDI : 27,64%		
DESCRIÇÃO:	REFORMA UAPS SANTO ANTÔNIO - PIRAPORA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	PIRAPORA/MG	SETOP	2021/04 - Norte COM DESONERAÇÃO	85,55%	49,63%	06/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA/MG	SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO	85,55%	49,63%	08/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	REFORMA UAPS SANTO ANTÔNIO - PIRAPORA	208.392,93	33,00%	33,80%	33,20%	100,00' %'
			67.034,43	71.164,08	70.194,42	208.392,93
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.403,55	100,00%			100,00' %'
			1.403,55			1.403,55
1.2	DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO	14.435,03	100,00%			100,00' %'
			14.435,03			14.435,03
1.3	PISO	51.195,85	100,00%			100,00' %'
			51.195,85			51.195,85
1.4	ESQUADRIAS	4.726,22		100,00%		100,00' %'
				4.726,22		4.726,22
1.5	GRAMPEAMENTO DE TRINCAS	238,38		100,00%		100,00' %'
				238,38		238,38
1.6	EMASSAMENTO DO MURO	10.257,56		100,00%		100,00' %'
				10.257,56		10.257,56
1.7	PINTURA	43.802,40		100,00%		100,00' %'
				43.802,40		43.802,40
1.8	COBERTURA	60.697,58		20,00%	80,00%	100,00' %'
				12.139,52	48.558,06	60.697,58
1.9	MANUTENÇÃO ELÉTRICA	17.465,94			100,00%	100,00' %'
					17.465,94	17.465,94
1.10	MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	2.631,07			100,00%	100,00' %'
					2.631,07	2.631,07
1.11	PLACA DE INAUGURAÇÃO	1.539,35			100,00%	100,00' %'
					1.539,35	1.539,35
208.392,93			67.034,43	71.164,08	70.194,42	208.392,93
			67.034,43	138.198,51	208.392,93	

MATEUS AGUIAR VIEIRA
ENGENHEIRO CIVIL 286.648/LP- MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA- MG