

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

PREFEITURA: Pirapora-MG	DATA: 26/04/2022
OBRA: Execução de calçamento em bloquetes com sarjetas e implantação de meio fio em diversas ruas do bairro Sagrada Família no município de Pirapora-MG (Lote 01)	FORMA DE EXECUÇÃO:
LOCAL: Diversas ruas - Bairro Sagrada Família	(x) INDIRETA () DIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 7 Meses	LDI 26,14%

Grupos de Serviços	FINANCEIRO R\$	MESES						
	FISICO %	1	2	3	4	5	6	7
SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 8.064,21	R\$ 8.064,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	0,32%	100%						
TERRAPLANAGEM	R\$ 74.246,13	R\$ 22.273,84	R\$ 22.273,84	R\$ 14.849,23	R\$ 14.849,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	2,92%	30%	30%	20%	20%			
PAVIMENTAÇÃO	R\$ 1.755.390,50	R\$ -	R\$ 351.078,10	R\$ 351.078,10	R\$ 351.078,10	R\$ 351.078,10	R\$ 351.078,10	R\$ -
	69,12%		20%	20%	20%	20%	20%	
DRENAGEM	R\$ 701.752,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 140.350,47	R\$ 140.350,47	R\$ 140.350,47	R\$ 140.350,47	R\$ 140.350,47
	27,63%			20%	20%	20%	20%	20%
TOTAL	R\$ 2.539.453,21	R\$ 30.338,05	R\$ 373.351,94	R\$ 506.277,80	R\$ 506.277,80	R\$ 491.428,57	R\$ 491.428,57	R\$ 140.350,47
ACUMULADO	FINANCEIRO R\$	30.338,05	403.689,99	909.967,79	1.416.245,59	1.907.674,16	2.399.102,74	2.539.453,21
	FISICO %	1,19%	15,90%	35,83%	55,77%	75,12%	94,47%	100,00%

RESPONSÁVEL TÉCNICO: _____
LWAN MATHEUS COSTA SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL