

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Pirapora-MG

DATA: 14/07/2022

OBRA: Pavimentação Asfáltica em CBUQ no Bairro São Geraldo (Lote 04)

FORMA DE EXECUÇÃO:

LOCAL: Pirapora-MG

(x) INDIRETA () DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 7 Meses

LDI 26,14%

Grupos de Serviços

FINANCEIRO R\$

MESES

FISICO %

1

2

3

4

5

6

7

SERVIÇOS PRELIMINARES

R\$ 6.179,39

R\$ 6.179,39

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

0,32%

100%

TERRAPLANAGEM

R\$ 72.431,96

R\$ 21.729,59

R\$ 21.729,59

R\$ 14.486,39

R\$ 14.486,39

R\$ -

R\$ -

R\$ -

3,80%

30%

30%

20%

20%

PAVIMENTAÇÃO

R\$ 1.334.564,61

R\$ -

R\$ 266.912,92

R\$ 266.912,92

R\$ 266.912,92

R\$ 266.912,92

R\$ 266.912,92

R\$ -

69,92%

20%

20%

20%

20%

20%

DRENAGEM

R\$ 495.403,22

R\$ -

R\$ -

R\$ 99.080,64

R\$ 99.080,64

R\$ 99.080,64

R\$ 99.080,64

R\$ 99.080,64

25,96%

20%

20%

20%

20%

20%

TOTAL

R\$ 1.908.579,18

R\$ 27.908,98

R\$ 288.642,51

R\$ 380.479,96

R\$ 380.479,96

R\$ 365.993,57

R\$ 365.993,57

R\$ 99.080,64

ACUMULADO

FINANCEIRO R\$

27.908,98

316.551,48

697.031,44

1.077.511,40

1.443.504,97

1.809.498,53

1.908.579,18

FISICO %

1,46%

16,59%

36,52%

56,46%

75,63%

94,81%

100,00%

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

LWAN MATHEUS COSTA SOUZA

ENGENHEIRO CIVIL

RESPONSÁVEL TOMADOR:

PREFEITURA MUNICIPAL