

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO								
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Pirapora-MG						DATA: 14/07/2022		
OBRA: Pavimentação Asfáltica em CBUQ no Bairro São João Batista (Lote 05)						FORMA DE EXECUÇÃO:		
LOCAL: Pirapora-MG						(x) INDIRETA () DIRETA		
PRAZO DE EXECUÇÃO: 7 Meses						LDI	26,14%	
Grupos de Serviços	FINANCEIRO R\$	MESES						
	FISICO %	1	2	3	4	5	6	7
SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.279,51	R\$ 6.279,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	0,38%	100%						
TERRAPLANAGEM	R\$ 46.411,15	R\$ 18.564,46	R\$ 9.282,23	R\$ 9.282,23	R\$ 9.282,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	2,84%	40%	20%	20%	20%	0%		
PAVIMENTAÇÃO	R\$ 1.063.149,84	R\$ 212.629,97	R\$ 372.102,44	R\$ 372.102,44	R\$ 106.314,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	65,00%	20%	35%	35%	10%			
DRENAGEM	R\$ 519.741,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 155.922,38	R\$ 233.883,57	R\$ 129.935,32	R\$ -
	31,78%			0%	30%	45%	25%	0%
TOTAL	R\$ 1.635.581,77	R\$ 237.473,94	R\$ 381.384,67	R\$ 381.384,67	R\$ 271.519,60	R\$ 233.883,57	R\$ 129.935,32	R\$ -
ACUMULADO	FINANCEIRO R\$	237.473,94	618.858,61	1.000.243,29	1.271.762,88	1.505.646,45	1.635.581,77	1.635.581,77
	FISICO %	14,52%	37,84%	61,16%	77,76%	92,06%	100,00%	100,00%
RESPONSÁVEL TÉCNICO: _____ LWAN MATHEUS COSTA SOUZA ENGENHEIRO CIVIL								