

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA	REFORMA UAPS CENTRAL - PIRAPORA			DATA: 20/05/2022		B.D.I.: 29,52%	
DESCRIÇÃO	REFORMA UAPS CENTRAL - PIRAPORA			REFERÊNCIAS		SINAPI	fev/22
LOCAL	PIRAPORA MG					SETOP	mai/22
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA						
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
1	REFORMA UAPS CENTRAL - PIRAPORA	627.356,52					
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.553,75	100,00%				
			R\$ 1.877,12				
1.2	DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO	26.183,93	100,00%				
			R\$ 12.422,02				
1.3	PISO/REVESTIMENTO	209.135,62			50,00%	50%	
					R\$ 104.567,81	R\$ 104.567,81	
1.4	ESQUADRIAS	151.263,47			50%	50,00%	
					R\$ 75.631,74	R\$ 75.631,74	
1.6	ALVENARIA E REBOCO	3.108,17	100,00%				
			R\$ 3.108,17				
1.7	LOUÇAS E METAIS	23.786,79	100%				
			R\$ 23.786,79				
1.8	PINTURA	70.358,99					100,00%
							R\$ 70.358,99
1.9	COBERTURA	13.161,26	100%				
			R\$ 13.161,26				
1.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	58.467,49		100,00%			
				R\$ 58.467,49			
1.11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	68.467,25		100%			
				R\$ 68.467,25			
1.12	PLACA DE INAUGURAÇÃO	1.869,80					100,00%
							R\$ 1.869,80
TOTAL GERAL		100%	9%	20%	29%	29%	12%
		R\$ 627.356,52	R\$ 54.355,36	126.934,74	180.199,55	180.199,55	72.228,79

 RODRIGO SOARES MAGALHÃES
 ENGENHEIRO CIVIL 199076/D- MG