



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Nº OPERAÇÃO 1075643-99 Nº SICONV 915058/2021 PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA APELIDO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO PISO INTERTRAVADO NA RUA UBERABA - PIRAPORA DESCRICÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO PISO INTERTRAVADO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22
1.	PAVIMENTAÇÃO PISO INTERTRAVADO NA	497.552,15	% Período:	20,39%	39,28%	40,33%							
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.441,17	% Período:	100,00%									
1.2.	DEMOLIÇÃO	1.783,39	% Período:	100,00%									
1.3.	TERRAPLANAGEM	85.252,71	% Período:	100,00%									
1.4.	DRENAGEM	11.967,43	% Período:	100,00%									
1.5.	PAVIMENTAÇÃO BLOCO SEXTAVADO	322.493,44	% Período:		50,00%	50,00%							
1.6.	PASSEIO	68.372,87	% Período:		50,00%	50,00%							
1.7.	SINALIZAÇÃO	5.241,14	% Período:			100,00%							
<b>Total: R\$ 497.552,15</b>				%:	20,39%	39,28%	40,33%						
Período:	Repasso:	98.091,13		188.972,49	194.040,38								
	Contrapartida:	3.353,57		6.460,66	6.633,92								
	Outros:	-		-	-								
	<b>Investimento:</b>	<b>101.444,70</b>		<b>195.433,16</b>	<b>200.674,29</b>								
Acumulado:	%:	20,39%		59,67%	100,00%								
	Repasso:	98.091,13		287.063,62	481.104,00								
	Contrapartida:	3.353,57		9.814,23	16.448,15								
	Outros:	-		-	-								
	<b>Investimento:</b>	<b>101.444,70</b>		<b>296.877,86</b>	<b>497.552,15</b>								

PIRAPORA - MG

Local

terça-feira, 4 de outubro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: LWAN MATHEUS COSTA SOUZA

CREA/CAU: 255.542/D-MG

ART/RRT: