

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

PREFEITURA: Pirapora-MG	DATA: 25/03/2022
OBRA: Pavimentação Asfáltica em PMF no Bairro Cícero Passos (Lote 4)	FORMA DE EXECUÇÃO:
LOCAL: Diversas ruas - Bairro Cícero Passos	(x) INDIRETA () DIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 7 Meses	LDI 26,14%

Grupos de Serviços	FINANCEIRO R\$	MESES						
	FISICO %	1	2	3	4	5	6	7
SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 8.701,28	R\$ 8.701,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	0,49%	100%						
TERRAPLANAGEM	R\$ 63.396,17	R\$ 19.018,85	R\$ 19.018,85	R\$ 12.679,23	R\$ 12.679,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3,59%	30%	30%	20%	20%			
PAVIMENTAÇÃO	R\$ 1.016.414,68	R\$ -	R\$ 203.282,94	R\$ 203.282,94	R\$ 203.282,94	R\$ 203.282,94	R\$ 203.282,94	R\$ -
	57,55%		20%	20%	20%	20%	20%	
DRENAGEM	R\$ 677.646,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 135.529,36	R\$ 135.529,36	R\$ 135.529,36	R\$ 135.529,36	R\$ 135.529,36
	38,37%			20%	20%	20%	20%	20%
TOTAL	R\$ 1.766.158,91	R\$ 27.720,13	R\$ 222.301,79	R\$ 351.491,53	R\$ 351.491,53	R\$ 338.812,29	R\$ 338.812,29	R\$ 135.529,36
ACUMULADO	FINANCEIRO R\$	27.720,13	250.021,92	601.513,44	953.004,97	1.291.817,26	1.630.629,55	1.766.158,91
	FISICO %	1,57%	14,16%	34,06%	53,96%	73,14%	92,33%	100,00%

RESPONSÁVEL TÉCNICO: _____
LWAN MATHEUS COSTA SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL

RESPONSÁVEL TOMADOR: _____
PREFEITURA MUNICIPAL