

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Pirapora

Projeto: Pavimentação em CBUQ em Vias Públicas, Av. Helena Passos Mota, Av. K, Av. Alcides De Oliveira Rosa, Av. Waldemar Saraiva Dos Santos, Av. Expedito Campolina, Rua Curitiba, Rua Rodolfo Guerreiro Da Silva, Rua Lk, Rua M e Rua Maceió, no município

Responsável Técnico: Lwan Matheus Costa Souza

Nº CREA/CAU: 255.542/D

Data: 13/11/2023

| Item | Descrição | Valor dos Serviços | | MÊS 1 | | MÊS 2 | | MÊS 3 | | MÊS 4 | | MÊS 5 | | MÊS 6 | |
|------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------|------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | | R\$ | Peso % | R\$ | Peso % | R\$ | Peso % | R\$ | Peso % | R\$ | Peso % | R\$ | Peso % | R\$ | Peso % |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 46.892,02 | 0,42 | 4.689,20 | 10,00 | 3.845,15 | 8,20 | 3.845,15 | 8,20 | 3.845,15 | 8,20 | 3.845,15 | 8,20 | 3.845,15 | 8,20 |
| 2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 268.076,88 | 2,40 | 20.282,70 | 7,57 | 24.751,54 | 9,23 | 24.751,54 | 9,23 | 24.751,54 | 9,23 | 24.751,54 | 9,23 | 24.751,54 | 9,23 |
| 3 | TERRAPLANAGEM | 2.429.415,39 | 21,78 | 242.941,54 | 10,00 | 242.941,54 | 10,00 | 242.941,54 | 10,00 | 242.941,54 | 10,00 | 242.941,54 | 10,00 | 242.941,54 | 10,00 |
| 4 | DRENAGEM | 1.042.791,77 | 9,35 | 104.279,18 | 10,00 | 104.279,18 | 10,00 | 104.279,18 | 10,00 | 104.279,18 | 10,00 | 104.279,18 | 10,00 | 104.279,18 | 10,00 |
| 5 | PAVIMENTAÇÃO | 4.717.769,17 | 42,29 | 471.776,92 | 10,00 | 471.776,92 | 10,00 | 471.776,92 | 10,00 | 471.776,92 | 10,00 | 471.776,92 | 10,00 | 471.776,92 | 10,00 |
| 6 | GEOMÉTRICO | 1.823.528,29 | 16,35 | - | - | 182.352,83 | 10,00 | 182.352,83 | 10,00 | 182.352,83 | 10,00 | 182.352,83 | 10,00 | 182.352,83 | 10,00 |
| 7 | PRAÇA, ESTACIONAMENTO E CANTEIROS | 501.431,07 | 4,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | ESTRUTURA METÁLICA | 163.397,01 | 1,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | SINALIZAÇÃO | 102.407,17 | 0,92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | ELÉTRICO DA PRAÇA, ESTACIONAMENTO | 59.615,84 | 0,53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | | 11.155.324,61 | 100,00 | 843.969,53 | 7,57 | 1.029.947,15 | 9,23 | 1.029.947,15 | 9,23 | 1.029.947,15 | 9,23 | 1.029.947,15 | 9,23 | 1.029.947,15 | 9,23 |
| TOTAL ACUMULADO | | 11.155.329,97 | 100,00 | 843.969,53 | 7,57 | 1.873.916,68 | 16,80 | 2.903.863,82 | 26,03 | 3.933.810,97 | 35,26 | 4.963.758,12 | 44,50 | 5.993.705,26 | 53,73 |

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Pirapora

Projeto: Pavimentação em CBUQ em Vias Públicas, Av. Helena Passos Mota, Av. K, Av. Alcides De Oliveira Rosa, Av. Waldemar Saraiva Dos Santos, Av. Expedito Campolina, Rua Curitiba, Rua Rodolfo Guerreiro Da Silva, Rua Lk, Rua M e Rua Maceió, no município

Responsável Técnico: Lwan Matheus Costa Souza

Nº CREA/CAU: 255.542/D

Data: 13/11/2023

| Item | Descrição | Valor dos Serviços | | MÊS 7 | | MÊS 8 | | MÊS 9 | | MÊS 10 | | MÊS 11 | | MÊS 12 | |
|------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| | | R\$ | Peso % | R\$ | Peso % | R\$ | Peso % | R\$ | Peso % | R\$ | Peso % | R\$ | Peso % | R\$ | Peso % |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 46.892,02 | 0,42 | 3.845,15 | 8,20 | 3.845,15 | 8,20 | 3.845,15 | 8,20 | 3.845,15 | 8,20 | 3.845,15 | 8,20 | 3.751,36 | 8,00 |
| 2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 268.076,88 | 2,40 | 24.751,54 | 9,23 | 24.751,54 | 9,23 | 24.751,54 | 9,23 | 27.359,93 | 10,21 | 13.768,43 | 5,14 | 8.658,88 | 3,23 |
| 3 | TERRAPLANAGEM | 2.429.415,39 | 21,78 | 242.941,54 | 10,00 | 242.941,54 | 10,00 | 242.941,54 | 10,00 | 242.941,54 | 10,00 | - | - | - | - |
| 4 | DRENAGEM | 1.042.791,77 | 9,35 | 104.279,18 | 10,00 | 104.279,18 | 10,00 | 104.279,18 | 10,00 | 104.279,18 | 10,00 | - | - | - | - |
| 5 | PAVIMENTAÇÃO | 4.717.769,17 | 42,29 | 471.776,92 | 10,00 | 471.776,92 | 10,00 | 471.776,92 | 10,00 | 471.776,92 | 10,00 | - | - | - | - |
| 6 | GEOMÉTRICO | 1.823.528,29 | 16,35 | 182.352,83 | 10,00 | 182.352,83 | 10,00 | 182.352,83 | 10,00 | 182.352,83 | 10,00 | 182.352,83 | 10,00 | - | - |
| 7 | PRAÇA, ESTACIONAMENTO E CANTEIROS | 501.431,07 | 4,49 | - | - | - | - | - | - | 75.214,66 | 15,00 | 225.643,98 | 45,00 | 200.572,43 | 40,00 |
| 8 | ESTRUTURA METÁLICA | 163.397,01 | 1,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.698,51 | 50,00 | 81.698,51 | 50,00 |
| 9 | SINALIZAÇÃO | 102.407,17 | 0,92 | - | - | - | - | - | - | 30.722,15 | 30,00 | 35.842,51 | 35,00 | 35.842,51 | 35,00 |
| 10 | ELÉTRICO DA PRAÇA, ESTACIONAMENTO | 59.615,84 | 0,53 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.807,92 | 50,00 | 29.807,92 | 50,00 |
| TOTAL | | 11.155.324,61 | 100,00 | 1.029.947,15 | 9,23 | 1.029.947,15 | 9,23 | 1.029.947,15 | 9,23 | 1.138.492,35 | 10,21 | 572.959,32 | 5,14 | 360.331,61 | 3,23 |
| TOTAL ACUMULADO | | 11.155.329,97 | 100,00 | 7.023.652,41 | 62,96 | 8.053.599,55 | 72,20 | 9.083.546,70 | 81,43 | 10.222.039,05 | 91,63 | 10.794.998,36 | 96,77 | 11.155.329,97 | 100,00 |