

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
PROPONENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA					DATA: JUN/2024
OBRA: MANUTENÇÃO E REPARO DE TRECHOS DE DIVERSAS VIAS					
ETAPAS	PERCENTUAL		Mês 1	Mês 2	Mês 3
SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,69%	100,00%		
	Financeiro	R\$ 5.983,00	R\$ 5.983,00	R\$ -	R\$ -
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	7,93%	33,33%	33,33%	33,34%
	Financeiro	R\$ 68.456,46	R\$ 22.816,54	R\$ 22.816,54	R\$ 22.823,38
MANUTENÇÃO DE VIAS	Físico %	90,28%	30,00%	35,00%	35,00%
	Financeiro	R\$ 779.701,17	R\$ 233.910,35	R\$ 272.895,41	R\$ 272.895,41
SINALIZAÇÃO	Físico %	1,10%			100,00%
	Financeiro	R\$ 9.482,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.482,19
TOTAL	Físico %	92,07%	30,42%	34,24%	35,34%
	Financeiro	R\$ 863.622,81	R\$ 262.709,88	R\$ 295.711,94	R\$ 305.200,98
ACUMULADO	Físico %	-	30,42%	64,66%	100,00%
	Financeiro	-	R\$ 262.709,88	R\$ 558.421,83	R\$ 863.622,81

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ANDRÉ RODRIGUES OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/MG 199063