



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1091703-71	953480/2023	Prefeitura Municipal de Pirapora/MG	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ DA RUA MACEIÓ NA SED	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ DA RUA MACEIÓ NA SEDE DO MUNIC

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 05/25	2 06/25	3 07/25	4 08/25	5 09/25	6 10/25	7 11/25	8 12/25	9 01/26	10 02/26	11 03/26	12 04/26
1.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ DA	312.232,96	% Período:	37,81%	62,19%										
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.831,64	% Período:	58,20%	41,80%										
1.2.	TERRAPLANAGEM	59.945,26	% Período:	100,00%											
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	147.748,14	% Período:	35,00%	65,00%										
1.4.	MEIO-FIO E SARJETA	50.239,51	% Período:		100,00%										
1.5.	DEMOLIÇÃO PASSEIO	112,97	% Período:	100,00%											
1.6.	PASSEIO E SINALIZAÇÃO	43.355,44	% Período:		100,00%										
Total: R\$ 312.232,96				%:	37,81%	62,19%									
Período:	Repasse:	108.642,93	178.663,07												
	Contrapartida:	9.425,97	15.500,99												
	Outros:	-	-												
	Investimento:	118.068,90	194.164,06												
Acumulado:	%:	37,81%	100,00%												
	Repasse:	108.642,93	287.306,00												
	Contrapartida:	9.425,97	24.926,96												
	Outros:	-	-												
	Investimento:	118.068,90	312.232,96												

Pirapora/MG

Local

quarta-feira, 12 de março de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: Lwan Matheus Costa Souza

CREA/CAU: 255.542/D

ART/RRT: MG20242783261