

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA

OBRA: CONSTRUÇÃO CEMEI - Tipo 1

MUNICÍPIO: PIRAPORA/MG

ENDEREÇO: RUA JOAQUIM CÂNDIDO DE OLIVEIRA, N° 1000, BIARRO CIDADE JARDIM

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	189.163,65	8,67%	18%	16%	16%	16%	17%	17%
				34.049,46	30.266,18	30.266,18	30.266,18	32.157,82	32.157,82
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	2.236,76	0,10%	100%					
				2.236,76					
6	ESQUADRIAS	537.363,84	24,63%		25%	25%	25%	25%	
				-	134.340,96	134.340,96	134.340,96	134.340,96	-
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	207.626,18	9,52%				40%	40%	20%
				-	-	-	83.050,47	83.050,47	41.525,24
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	159.283,72	7,30%	40%	30%	30%			
				63.713,49	47.785,12	47.785,12	-	-	-
11	PINTURA	219.600,68	10,07%			30%	30%	30%	10%
				-	-	65.880,20	65.880,20	65.880,20	21.960,07
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	8.997,91	0,41%	100%					
				8.997,91			-	-	-
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	1.605,57	0,07%	100%					
				1.605,57					
15	LOUÇAS E METAIS	36.831,68	1,69%	80%	20%				
				29.465,34	7.366,34				
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	62,48	0,00%	100%					
				62,48			-	-	-
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	22.988,88	1,05%						100%
					-		-	-	22.988,88
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 127V	324.362,95	14,87%	40%	25%	25%	10%		
				129.745,18	81.090,74	81.090,74	32.436,30	-	-
20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	18.088,96	0,83%	100%					
				18.088,96					
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	14.442,73	0,66%		70%	30%			
					10.109,91	4.332,82			
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS (SPDA)	60.924,21	2,79%					35%	65%
					-	-	-	21.323,47	39.600,74
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	361.161,23	16,56%	20%	20%	10%	10%	20%	20%
				72.232,25	72.232,25	36.116,12	36.116,12	72.232,25	72.232,25
24	SERVIÇOS FINAIS	16.826,04	0,77%						100%
							-	-	16.826,04
Valores totais		2.181.567,48	100,00%	360.197,40	383.191,49	399.812,14	382.090,24	408.985,18	247.291,03