ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
Superintendência de Coordenação Técnica
Diretoria de Custos

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

PREFEITURA: Pirapora-MG	**DATA:** JAN/2022
OBRA: Pavimentação asfáltica em C.B.U.Q	**FORMA DE EXECUÇÃO:**
LOCAL: Diversas ruas - Bairro São Geraldo	(**x**) INDIRETA ( ) DIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 5 Meses	LDI 26.14%

Grupos de Serviços	FINANCEIRO R$ / FISICO %	MESES 1	2	3	4	5
SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 5,323.23	R$ 5,323.23	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	0.51%	100%				
TERRAPLANAGEM	R$ 27,508.09	R$ 11,003.24	R$ 11,003.24	R$ 5,501.62	R$ -	R$ -
	2.63%	40%	40%	20%		
PAVIMENTAÇÃO	R$ 697,939.89	R$ 139,587.98	R$ 209,381.97	R$ 209,381.97	R$ 139,587.98	R$ -
	66.83%	20%	30%	30%	20%	
DRENAGEM	R$ 285,271.64	R$ -	R$ -	R$ 57,054.33	R$ 114,108.66	R$ 114,108.66
	27.32%			20%	40%	40%
SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R$ 28,305.22	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 8,491.57	R$ 19,813.65
	2.71%				30%	70%
TOTAL	R$ 1,044,348.07	R$ 155,914.44	R$ 220,385.20	R$ 271,937.91	R$ 262,188.20	R$ 133,922.31
ACUMULADO	**FINANCEIRO R$**	**155,914.44**	**376,299.65**	**648,237.56**	**910,425.76**	**1,044,348.07**
	FISICO %	**14.93%**	**36.03%**	**62.07%**	**87.18%**	**100.00%**

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ANDRE RODRIGUES OLIVEIRA:01540918637
Assinado de forma digital por ANDRE RODRIGUES OLIVEIRA:01540918637
Dados: 2022.02.16 11:56:51 -03'00'

ANDRE RODRIGUES OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL

RESPONSÁVEL TOMADOR:

ALEXANDRO COSTA CESAR: 02843530601
Assinado digitalmente por ALEXANDRO COSTA CESAR: 02843530601
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR CENTERDATA, OU=Presencial, OU=11872796000199, CN=ALEXANDRO COSTA CESAR:02843530601
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.02.16 12:03:42-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

ALEXANDRO COSTA CESAR
PREFEITO MUNICIPAL